

(209)

201504221704233627

मोरवणे लघु पाटबंधारे योजना ता.चिपळूण जि.रत्नागिरी या योजनेस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन निर्णय क्र. लपायो २००५/१३६०/(४११/०५)/खारभूमी
नेत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दिनांक : १/११/२००६

- पहावे : १) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्र. कोपाविम/ता-२/मोरवणे सुप्रमा /२६३३/२००५, दि.२६.१०.०५
२) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्र. कोपाविम/ता २/मोरवणे सुप्रमा /२३८१/२००६, दि.१७.८.०६

प्रस्तावना :

मोरवणे लघु पाटबंधारे योजना ता.चिपळूण जि.रत्नागिरी या योजनेस शासन निर्णय क्रमांक लपायो १२९४/(२९२/९४) खारभूमी दि.४.८.१९९४ अन्वये रु.३२५.८२ लक्ष रकमेस पुनः प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तसेच शा.नि.क्र.लपायो १५९७/(३६/९७) खारभूमी दि.१६.८.०१ अन्वये रु.५०८.०३ इतक्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. या योजनेचे काम नोव्हेंबर १९९६ मध्ये सुरू झाले. योजनेचे घळभरणीसह इतर आनुषंगिक कामे पूर्ण झाली आहेत. योजनेस ६ कि.मी.लांबीचा डावा कालवा असून त्यापैकी ४ कि.मी. लांबीच्या कालव्याचे काम हाती घ्यावयाचे आहे. तसेच दरसूचीच्या दरातील वाढ गौण खनिजावरील स्वामित्व शुल्क, जास्त दराची निविदा स्विकृती, भूसंपादन, संकल्पचित्र बदल, कामाच्या व्याप्तीतील बदल, या कारणांमुळे योजनेच्या किमतीत वाढ अपेक्षित असल्याने सन २००३-०४ च्या दरावर आधारीत रु.१०,८०,८५,९६८/- किमतीच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांच्या कडून प्राप्त झाला होता. व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंबंधात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय


आता या शासन निर्णयान्वये मोरवणे लघु पाटबंधारे योजना ता.चिपळूण जि.रत्नागिरी या योजनेस सन २००३-०४ वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित सुधारित केलेल्या प्राक्कलनानुसार कामाच्या एकूण अंदाजित रु.१०,८०,८५,९६८/- (रुपये दहा कोटी, ऐंशी लक्ष, पंध्याऐंशी हजार नऊशे अडसष्ट फक्त) यापैकी (रु.९,०४,२६,२३६/- कामाप्रित्यर्थ व रुपये १,७६,५९,७३२/- आनुषंगिक खर्च) रकमेस योजनेचे काम द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या किमतीत पूर्ण होईल हे विचारात घेता द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. अंदाजपत्राकाचा गोषवारा सोबत जोडलेल्या विवरणापत्रामध्ये देण्यात आलेला आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय-५, मुख्य लेखाशिर्ष ४७०२ तहाने पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (१९९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक (०२) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ भाग भांडवली अंशदान योजनांतर्गत (संगणक सांकेतांक क्र. ४७०२/४९०-९) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व दाखु आर्थिक वर्षात कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून परस्पर भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक सं.३५३/का-१४६१, दि.१०.०५.०६ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ५२५/ व्यय-१२ दि.२९.८.०६ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली द्वितीय सुधारित प्रशासकिय मान्यता (२४/२००६) अनुक्रमांकावर नोंदण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.


(श. शि. माने)
शासनाचे अवर सचिव

प्रतिलिपी.

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर.
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर.
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२
नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२.
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे
आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, ठाणे
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग, चिपळूण, जि. रत्नागिरी
अर्थशाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
लपा-१ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
झिल्हाधिकारी, रत्नागिरी
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. (२ प्रती)
संगणक कक्ष, मंत्रालय, मुंबई-३२.
खारभूमी संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक लपायो २००५/१३६०/(४११/०५)/खारभूमी दि. १/११/२००६ चे परिशिष्ट
मोरवणे लघु पाटबंधारे योजना ता.चिपळूण जि.रत्नागिरी
अंदाजपत्रकाचा गोषवारा

क्र.	शिर्ष/उपशिर्ष	रक्कम (रुपये लक्ष)		एकूण रुपयात
		शिर्षकामे	मुख्य व शाखा कालवे	
१.	'ए' प्राथमिक	५५३९५०	२२१७८७	७७५७३७
२.	'बी' (भूसंपादने)	१४४१६४४७	२७२३००९	१७१३९४५६
३.	'सी' मुख्य कामे	४३५८०८८५	-----	४३५८०८८५
४.	डी विमोचक	५९५६०६१	१०९२२८८	७०४८३४९
५.	ई-फॉल	-----	२६३००२	२६३००२
६.	एफ आरएचटी वर्क्स	-----	५०७६७०८	५०७६७०८
७.	जी पूल(सीटी क्रॉसिंग)	-----	१९०७४१०	१९०७४१०
८.	एच एस्केप	-----	२६६९५४	२६६९५४
९.	'के' इमारती	१३६९७९	-----	१३६९७९
१०.	एल मातीकाम	-----	८३५१९३३	८३५१९३३
११.	एम वृक्षारोपन	२२०००	-----	२२०००
१२.	'ओ' संकिर्ण	६२८३५५	८६४१२	७१४७६७
१३.	'पी' देखभाल	१२०६९३	-----	१२०६९३
१४.	'आर' दळणवळण	१३६३२७	-----	१३६३२७
	वित्तविका	-----	१५३७७९०	१५३७७९०
	कामाप्रित्यर्थ किंमत	६५५५१६९७	२१५२७२९३	८७०७८९९०
	आनुषंगिक खर्च (२५.२५% भूसंपादन वगळून)	-----	-----	१७६५९७३२
	रॉयल्टी चॉर्जेस	-----	-----	३३४७२४६
	योजनेची एकूण किंमत	६५५५१६९७	२१५२७२९३	१०८०८५९६८

ठळक वैशिष्टे

योजनेची सिंचन क्षमता	२८६ हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	३८४१ स.घ.मी
पाणीसाठ्याची प्र.स.घ.मी.किंमत (रु.)	२८१४० < २८६७० (आर्थिक मापदंडात बसते)
लाभव्यय गुणोत्तर	१.११ > १.०० (आर्थिक मापदंडात बसते)